

Les instances

les opposants

contexte local

--- Réhabilitation de la MACU --- Réhabilitation de la MACU --- Réhabilitation de la MACU

Arrêté d'inscription de la façade et du hall de la Maison de la Culture de Bourges à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques. août 1994

Premières études pour la rénovation de la MCB par la ville de Bourges, avec Gilbert Filinger et Alain Meilland. L'ouverture est prévue en 2013. 1999

Une pré-étude payée par la ville est confiée à Pro-développement (25 000 euros). 2006

Le conseil municipal de Bourges adopte le cahier des charges de la réhabilitation sur le site d'origine qui sera remis par la municipalité aux architectes. Malheureusement ce cadre exclut l'utilisation du terrain de l'école de musique et de danse, ce qui corsète le projet dans un espace trop étroit et empêche toute variante, évolution ou extension. On verra par la suite les conséquences désastreuses de ce choix. Tous les architectes candidats au concours s'accordent pour constater une dec 2008

L'agence Chaix et Morel remporte le concours d'architecture pour la réhabilitation. Validation le 23 octobre en conseil municipal (estimation globale de l'opération: 15 millions TTC, dont 11,6 millions de travaux). sept 2009

Afin de permettre l'exécution des travaux, les spectacles ont lieu "hors les murs" dans d'autres salles de la ville (l'Auditorium du Conservatoire régional de musique, le théâtre Jacques-Cœur et "le Hublot"). la MCB est fermée le 14 octobre. oct 2009

Après quarante sept ans de gestion associative, la MCB devient un EPCC (Établissement public de coopération culturelle), dans lequel les adhérents de l'association n'ont plus que trois représentants. Les partenaires de l'EPCC sont l'État (représenté par la DRAC), la région Centre, le Conseil général du Cher, la ville de Bourges. Pierre-François Roussillon, directeur de la maison de la Culture, en désaccord avec la création de l'EPCC donne sa démission. Création de l'association "Les amis de la MCB" qui représente les spectateurs et succède à l'association qui gérait antérieurement la MCB. janv 2010

Début du chantier des travaux de la MCB. fev 2010

Le maire annonce la modification du projet entraînant un surcoût de 1,6 million d'euros pour surélever le toit et 1 million d'euros pour l'insonorisation, soit un total de 17,6 millions d'euros mai 2010

Le Berry Républicain : Les travaux de restructuration et de rénovation de la MCB sont dorénavant estimés à 19,303 millions d'euros. fev 2011

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Actualisation du budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 000 €. État (CPER) 3 000 000€. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 885 000€. Ville : 5 363 126€ (+2 478 126 €). Total 16 139 644€ H avril 2011

Projet de rénovation de la MCB. Olivier Atlan est choisi pour succéder à Pierre-François Roussillon. mai 2011

Permis de construire accordé sous réserve de prescription d'un diagnostic archéologique juillet 2011

Diagnostic archéologique (cour haute). janv 2012

Début du chantier de démolition fev 2012

La ville de Bourges devient signataire de la Charte de l'Arbre avril 2012

Sachant que le sous sol de la MCB recèle des vestiges de thermes gallo-romains, Serge Lepeltier (encore maire) demande oralement à la Direction des affaires culturelles (DRAC) de fermer les yeux sur l'absence de fouilles réglementaires. Ce procédé d'évitement ou de détournement de la procédure obligatoire va conduire à une réaction de l'administration. fev-mai 2012

Fin de la démolition, il ne reste que la façade de Marcel Pinon (inscrite) et le hall (inscrit). Le creusement est terminé et le chantier est mis en pause pour l'été. Rendez-vous à la rentrée pour les fondations juil 2012

Diagnostic archéologique (cour basse) juil-aout 2012

Réhabilitation de la MACU --- Réhabilitation de la MACU --- Réhabilitation de la MACU ---

<p>Le Berry Républicain : Rapport des services régionaux d'archéologie au ministre de la Culture. Arrêt du chantier après avis du Préfet de Région pour procéder à des fouilles archéologiques réglementaires dont la durée selon Serge Lepeltier serait évaluée à 2 années.</p>	sept 2012	1ere pétition de soutien au projet de réhabilitation de l'association Double Coeur - 1000 signataires
<p>Le maire annonce au Conseil municipal les difficultés rencontrées sur le chantier de réhabilitation. Le 18 septembre, le Berry Républicain annonce que malgré tout, un consensus de tous les groupes du Conseil municipal soutient le projet.</p>	sept 2012	
<p>Délibération du Conseil municipal de Bourges. Deuxième actualisation du budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 885 000€. Ville : 7 817 448 €. (+4 932 448 €, comparé au budget 2008). Total 19 019 966 € HT.</p>	oct 2012	Le Berry Républicain. Modification discrète du PLU pour permettre d'augmenter la hauteur de la toiture du bâtiment afin d'éviter le creusement.
		Le Berry Républicain. Le préfet de Région prescrit les fouilles archéologiques sur le site de la MCB qui ne devraient durer que six mois. Le Préfet ne demande pas la conservation des vestiges. Pour Serge Lepeltier, ce serait la cause du blocage du chantier.
<p>Délibération du Conseil municipal de Bourges. Troisième actualisation du budget de demandes de subventions. Détails du financement : FEDER 2 000 000 €. État (CPER) 4 317 518. Région (CPER) 2 000 000€. Département 2 449 000€. Ville : 8 203 448 € (+5 318 448 € comparé au budget 2008). Total 19 019 966 € HT.</p>	nov 2012	
<p>Délibération du Conseil municipal de Bourges - Commission d'appel d'offres pour la mise en sécurité du bâtiment de la MCB. Reprise en sous œuvre, bardage, couverture des gradins et protection du hall. Total 915 589 € TTC.</p>	dec 2012	
<p>Le Berry Républicain. Et si la MCB changeait de site ? Le maire annonce que le dossier est dans les mains de l'État et envisage la construction sur un nouveau site pour un budget de 34 millions d'euros.</p>	dec 2012	
	janv 2013	"Les nouvelles de Bourges" numéro 177. Le chantier de réhabilitation de la MCB est à l'arrêt. Les travaux ont commencé en 2012. Le diagnostic archéologique a été fait durant l'été 2012. Fin août, prescription de fouilles archéologiques par le préfet de région. Arrêt des travaux et retard prévisible du chantier de l'ordre de 12 à 24 mois (!). Les fouilles entraîneraient une augmentation du budget initial de plus de six millions d'euros. Selon le journal municipal, la ville de Bourges est devant une alternative : 1/ poursuivre le chantier après des fouilles de six à neuf mois et un surcoût de six millions d'euros, 2/ arrêt du chantier sur le site actuel et construction d'une nouvelle MCB sur un autre site.
<p>Lors d'une réunion à la Préfecture de Région, la ville de Bourges annonce des surcoûts de 6 778 198 Euros TTC occasionnés par la prescription des fouilles archéologiques. On apprendra plus tard qu'en fait une première estimation du coût des fouilles à 900 000 euros par les services archéologiques de Bourges a été revue à 1 500 000 euros pour d'éventuels aléas.</p>	1 fev 2013	
<p>Rapport de la préfecture de Région après la réunion sur la MCB. Le ministère de la Culture est d'accord pour financer les fouilles jusqu'à 50 % de leur montant. Le projet de réhabilitation n'est pas encore définitivement compromis.</p>	15 fev 2013	
<p>Entrevue de Serge Lepeltier avec un "conseiller" de la Ministre de la Culture Aurélie Filpetti (aucun résumé écrit, aucune lettre ne confirme le contenu de cet entretien...). C'est lors de cette réunion (selon Serge Lepeltier) que la décision d'abandonner le site historique de la MCB est prise. Les élus de Bourges l'apprennent le lendemain par Le Berry du 22 février ...!</p>	21 fev 2013	

Arrêt du chantier / 1ère opposition / les Amis de la MCB

Réa

Le Berry Républicain. "Une nouvelle MCB ailleurs". Serge Lepeltier annonce l'abandon du projet sur le site originel et la construction d'une nouvelle MCB sur les Pentès de Séraucourt.

Les sommes engagées pour les travaux de démolition, la consolidation des fondations, la couverture du chantier, les indemnités aux entreprises et aux architectes s'élèvent à

6,7 millions d'euros selon Serge Lepeltier. Cet ensemble de coûts sera baptisé peu plus tard "coût des fouilles archéologiques" par le maire.

22 fev 2013

Le Berry Républicain du 2 mai. Réunion publique à la mairie de Bourges. Serge Lepeltier justifie ses choix devant les berruyers. La nouvelle maison de la culture sur le site de Séraucourt coûtera 24 millions d'euros hors taxes et sera terminée à la fin de l'année 2018. Il y aura bien les deux salles de théâtre, les deux cinémas, le restaurant, les salles de répétition, les loges et les bureaux de l'administration. Philippe Gitton, maire adjoint à la culture, déclare que l'édifice abandonné "est magnifique et c'est à nous de choisir ce que nous allons en faire"...

avril 2013

Le Berry Républicain du 27 mai. Le conseil municipal de Bourges vote l'arrêt définitif de la réhabilitation de la MCB. En désaccord, le groupe PS ne prend pas part au vote "nous vous laissons vous même enterrer votre projet". Le groupe PC approuve le projet "trop de temps a été perdu, il est urgent d'agir". Pour une conseillère de l'opposition "dans ce dossier, comme bien d'autres, nous n'avons toujours pas tous les éléments pour nous exprimer en connaissance de cause".

COÛT DE LA DESTRUCTION :

7,6 millions d'euros dont 980.000 euros de l'État, 708.000 euros de la région, 1,3 million d'euros du département et 4,5 millions d'euros de la ville de Bourges.

mai 2013

Rencontre débat organisé par les Amis de la MCB. Parmi les déclarations : *"le projet a depuis le début été géré de façon calamiteuse, sans aucune vision, ni projet culturel global d'avenir" - "il n'est pas concevable qu'une équipe municipale sur le départ agisse dans la précipitation, passant en quelques jours d'un projet de réhabilitation à un projet de construction sans avoir la moindre garantie de financement"*.

juil 2013

L'association des Amis de la maison de la culture de Bourges organise une réunion publique dans la salle des délibérations du Conseil Général. Le sujet : la présentation du projet de l'architecte Christian Gimonet pour réinstaller la MCB dans ses murs, enrichir et animer cette partie de la ville par un nouvel aménagement urbain.

Délibération du Conseil municipal de Bourges. Approbation du programme sur le nouveau site de Séraucourt. Montant des indemnités aux quatre architectes lauréats du nouveau concours : 519 160€ TTC x 4= 2 076 640€ TTC. Coût prévisionnel des travaux :

21 000 000€ HT. Total 23 076 640 € HT

sept 2013

Déclassement en catimini du site arboré devant accueillir le chantier de la MCB, Révision du PLU (un rapport de présentation ne donne aucune mention explicative sur la suppression du site en tant qu'espace boisé protégé depuis 2006 par la commission des sites)

oct 2013

Le Berry Républicain du 9/10 : Où déménagera le skate park ? Les équipements du skate park sont posés sur le site de Séraucourt sur une partie de l'emplacement retenu pour le nouveau bâtiment de la MCB.

A la mairie de Bourges, une délégation du Conseil d'administration des Amis de la MCB, demande à rencontrer Serge Lepeltier pour lui remettre les mille neuf cents signatures collectées dans le cadre de la pétition lancée le 6 décembre après le débat salle du Duc Jean. Les Amis de la MCB demandent au maire de faire preuve de sagesse et de surseoir à la désignation des équipes d'architectes qui feront le concours pour le projet du nouveau bâtiment de la Maison de la culture. Et cela tant que la décision de fouilles préventives ne sera pas prise par le préfet de région.

dec 2013

L'association des Amis de la Maison de la Culture de Bourges réunit plus de cent personnes dans la salle du Duc Jean, au Conseil Général du Cher. L'objet de cette réunion est de débattre de l'avenir de la Maison de la Culture. En effet, de nombreuses zones d'ombre demeurent : à commencer par le projet culturel, mais aussi le montant exact des sommes englouties dans le chantier avorté, le site choisi, les choix et les montants financiers pour le nouveau projet.

Entre les 2 tours des élections municipales auxquelles il ne se présente pas : Lettre de Serge Lepeltier aux architectes pour leur signifier l'arrêt du chantier de réhabilitation avec pour motif «l'intérêt général» Abandon des travaux voté au CM

mars 2014

Durant la campagne remise en cause par Irène Félix de la construction de la nouvelle MCB sur les pentes de Séraucourt

Election de Pascal Blanc à la mairie de Bourges (12251 voix)

av 2014

Luttes Séraucourt ----- Abattage / 2ème opposition / les Luttes Séraucourt

Le jury a pris connaissance du dossier d'analyse de la commission technique, et à l'unanimité, a classé en première position le projet présenté par le groupement Ivars et Ballet.	juin	2014	
Pose des barrières sur l'espace retenu pour les fouilles archéologiques préalables aux travaux sur le site de Séraucourt. L'espace délimité se situe sur la pente arborée entre l'esplanade et la rue Jean Bouin.	juil	2014	
04/11/2014 Destruction du skate park place Séraucourt sans préavis et sans prévenir les associations d'usagers.	5 nov	2014	On apprend par le quotidien Le Berry Républicain que 82 arbres seront abattus pour permettre les fouilles archéologiques, alors que le projet de nouvelle MCB n'est pas encore financé. Plusieurs associations et collectifs citoyens appellent à un rassemblement sur le site du chantier pour protéger le site de la place Séraucourt. Rassemblement pendant plusieurs jours de plus de 500 personnes sur le site Véronique Fenoll (UMP) : « Il y a plus d'un an, nous avons mis en place avec l'ancienne municipalité, un comité de pilotage avec les élus de tous bords. Nous nous sommes réunis deux fois, et depuis les élections, plus du tout » Berry Républicain 28/11/2014
Tentative d'abattage des arbres, procédure illégale sans aucune autorisation	6 nov	2014	Environ 400 personnes se rassemblent à huit heures du matin place Séraucourt pour empêcher l'abattage des arbres. On découvre que les équipements du skate park installés sur le site ont été démontés sans même en prévenir les associations d'usagers.
	nov	2014	La pétition : Non à la destruction des Jardins de Séraucourt, Oui à la réhabilitation de la MACU, est lancée (papier et internet) le collectif Luttes Séraucourt (10 associations et citoyens) 13200 signatures au 30/07 (dont 3 anciens directeurs de la MCB) Jean Michel Guérineau (Front de Gauche) « ...La conduite désastreuse du dossier est le reflet de l'incapacité d'écoute, de concertation, de mobilisation citoyenne du Maire » Intervention au Conseil Municipal du 28/11/2014
	18 nov	2014	1er entrevue avec la préfète pour dénoncer l'illégalité de la procédure (absence de l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France et absence de l'arrêté préfectoral d'abattage) François Bonneau, (Pdt Région Centre), « il ne faut pas qu'un grand projet culturel soit source de confrontation » 28/11/2014
Le projet d'une nouvelle MCB sur le site de Séraucourt du cabinet d'architectes Ivars et Ballet (celui qui a déjà construit l'Auditorium) est adopté par le Conseil Municipal de Bourges. 28 millions d'euros	28 nov	2014	Devant la mairie, des manifestants opposés à l'abandon du site historique et à la destruction des arbres se baillonnent pour protester contre l'absence de dialogue avec le maire, et la partialité du quotidien local, ils font une haie d'honneur aux conseillers municipaux. Irène Félix (PS) : « Au XXIe siècle, créons des liens, pas des murs » Salle du Duc Jean 29/11/2014
Dépôt par la mairie du dossier de demande d'avis obligatoire pour la construction de la MCB2 à l'architecte des Bâtiments de France	dec	2014	Rencontre avec Jean-Pierre Saulnier, président du conseil général. Annonce par celui-ci de sa lettre à la ministre de la culture demandant une inspection générale
2eme rencontre avec le maire qui semble accepter le principe d'un moratoire sur l'abattage des arbres.	dec	2014	Des équipes se relaient sur le site de Séraucourt dans une veille citoyenne permanente pour protéger le site et empêcher l'abattage des arbres. 08/12/14 Berry Républicain : Agnès Sinsoulier conseillère municipale de Bourges et conseillère régionale (actuellement vice-présidente à la culture) rappelle que contrairement à ce que dit le maire Pascal Blanc "le président Bonneau n'a jamais exprimé de soutien à un projet plus qu'à un autre. Depuis le début, la position de la Région est de maintenir une Maison de la Culture, labellisée scène nationale. En tant qu'élue régionale, je partage cette vision d'une excellence culturelle pour Bourges. La question de la localisation étant du ressort du maître d'ouvrage, la Région n'a jamais pris position dans ce débat."

Abattage / 2ème opposition / les

19/12/2014

Présentation publique du projet par le maire à l'auditorium (quelques dessins, financement flou, on découvre qu'il n'y a même pas de salle d'exposition)

dec 2014

Courriers envoyés à
 - la préfète
 - la Ministre de la Culture et de la Communication.
 - la Ministre de l'écologie, du Développement durable et de l'Energie,
 -le Président de la Commission Nationale du Débat Public
 - le Président de la Chambre Régionale Des comptes
 - la Directrice Générale de l'UNESCO
 - le Président du Conseil Général du Cher
 - le Président du Conseil Régional du Centre
 - la Directrice de la DRAC
 Demande d'un moratoire de 2 mois au ministre

19/12/2014 Berry républicain, déclaration conjointe de Paul-André Aubrun (ancien adjoint de Serge Lepeltier) et Roland Chamiot (maire de bourges remplaçant Serge Lepeltier lorsque celui-ci a été nommé ministre de l'écologie) dans le Berry « *L'évolution du coût du projet, non encore stabilisé, et bien loin d'être financé, s'avère particulièrement inquiétant au regard du niveau élevé de l'endettement de la ville.* » « *Le site envisagé pour le projet de la Maison de la Culture du XXIè siècle présente l'inconvénient de détruire 8000m2 d'espaces verts et va obérer l'utilisation conviviale et festive qui en est faite aujourd'hui. Si on y intègre les 2000m2 sur quatre étages de l'ancienne école de musique, l'ancien site a le mérite de mieux correspondre à la fonction d'une Maison de la Culture.* »

dec 2014

700 signatures sur la pétition

19/12/14 Berry républicain : Lettre de Jack Lang à la ministre de la culture en faveur de la réhabilitation sur le site historique

28
janv 2015

2eme rendez vous préfecture, en présence de représentants de la DRAC

Dépôt arrêté préfectoral pour l'abattage en vue des fouilles

fev 2015

Recours amiable contre l'arrêté d'abattage

av 2015

1ere réunion publique du collectif : plus de 300 personnes

Première des trois recontres avec le Maire afin de lui exposer le projet complet de l'architecte Christian Gimonet de reconstruction sur le site historique (même fonction que la MCB2 + salle d'exposition + salle des congrès + salle panoramique avec vue sur la vieille ville + café théâtre -- Bâtiment quasi passif en énergie budget estimé à **30 millions d'euros TTC**, fouilles comprises

av 2015

Dossier donné en main propres à Fleur Pellerin au printemps de Bourges

05/15 Irène Felix écrit à la ministre de la culture pour demander une inspection générale

avr-
mai 2015

Très nombreuses actions du collectif (manif conseils municipaux, 100 jours des arbres, actions durant les Printemps de l'écologie, flasmob, manifestations conseils communautaire, lettres à de nombreuses instances, boitage flyers...)

06/05/15 Berry Républicain Philippe Gitton, adjoint à la culture de Serge Lepeltier pendant 13 ans demande une « *étude chiffrée* » pour savoir combien coûterait « *la deuxième option redevenue possible* ». « *Il n'y a rien d'irréversible et puis rien ne nous dit que la région va engager 6 millions d'euros avec des élections en décembre, explique-t-il. Autant profiter de ce temps pour chiffrer le montant de ces travaux. Je n'ai pas la réponse, personne ne l'a, mais on ne peut pas l'occulter.* »

Berry 21/05/15 : Irène Félix : « *aucune démonstration n'a jamais été faite que la réhabilitation sur l'ensemble du site de l'ancienne Maison était impossible ou plus coûteuse que la reconstruction de...* » « *le projet de reconstruction serait possible sans avoir à descendre le niveau bâti* » et que le dossier MCB « *mal engagé* », qui « *a coûté tant d'argent* », fera « *l'objet d'une analyse a minima de la chambre régionale des comptes – qui a déjà été saisie par des citoyens berruyers –, peut-être de la Cour des comptes* », Irène Félix demande à Fleur Pellerin d'« *anticiper cette échéance en demandant que toute la clarté soit faite sur la gestion du dossier.* »

7 mai 2015

remise de la pétition avec 10 000 signatures à la mairie

juin 2015

Recours contre l'arrêté d'abattage au TA d'Orléans par la SPPEF.

Berry républicain 29/06/15 Michel Autissier nouveau président du conseil départemental : « *Notre participation de 2,7 millions d'euros est pour l'instant une incertitude, car nous souhaitons y voir d'abord plus clair sur le projet.* »

juil 2015

Rendez-vous DRAC présentation avant projet de réhabilitation sur le site historique de Christian Gimonet

Berry républicain 09/07/15, François Bonneau : « *Nous souhaitons mener une* »

sition alternative / Projet Gimonet

Proposition alternative / Projet Gimonet

	juillet 2015	Rencontre avec François Bonneau Président du conseil régional	<i>politique volontariste en matière culturelle et dire notre attachement à une Maison de la Culture essentielle au rayonnement de Bourges et de la Région. Voilà pourquoi, quel que soit le site, conformément au plan État-Région signé, l'engagement sera de 4 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 2 millions dans le cadre d'un contrat d'agglo." "La culture est faite pour réunir, pas pour opposer, or ce sujet divise, clive. Si une expertise peut venir éclairer sur la question financière et rapprocher les deux camps, alors on ne peut s'y opposer dès lors que celle-ci ne repousse pas de manière excessive le projet."</i>
Fausse information diffusée par la municipalité concernant des soi-disant pénalités de retard pour les travaux MCB2	sept 2015	Présence du Collectif à la fête des associations. Discussions avec les berruyers, signature de pétition	
Entretiens avec le Maire pour présentation projet Gimonet. Arrêt suite à des exigences de précisions de plus en plus invraisemblables du maire, pas demandées aux architectes du projet MCB2	sept 2015	Forum au moulin de la voiselle - 1 journée. Démontage visuel de l'histoire des pénalités entre autre	
	nov 2015	Exposition de 3 semaines sur 120m2. présentation du dossier aux berruyers sous différents thèmes : écologie, finances, historique, ainsi que la présentation du projet alternatif de Christian Gimonet (Budget estimé à 30 millions d'euros) - voir plans Plus d'un millier de visiteurs	Local prêté par M, Aubrun (Les républicains) Courrier de M Bizeau (Secrétaire du Conseil de Quartier: Chancellerie, Gibjoncs, Moulon) à la Chambre Régionale des Comptes
Réunion d'information sur les finances de la ville par Le Maire avec l'assistance de Jean-Marc Sylvestre, payé 5000 euros pour cette prestation	fev 2016	Présence du collectif et de nombreux citoyens réclamant des explications sur la MCB2, pourtant pas à l'ordre du jour, Ambiance houleuse,	
	mars 2016	Nouveau courrier à la ministre de la Culture	
	mars 2016	2 réunions publiques à Bourges sur l'aspect financier	
	avril 2016	Forte présence sur le Printemps de Bourges. Distribution flyers et signature de la pétition.	
	20 avril 2016	Résultat négatif du recours déposé auprès du TA	
Vote budget au conseil municipal : 27.859.470 euros hors taxe. Dans le détail, l'argent doit provenir de la Région Centre-Val de Loire (6 millions d'euros), de l'Etat (6 millions d'euros), du Département (2,7 millions d'euros), du fonds national pour l'archéologie préventive (242.496 euros) de La ville de Bourges 12.916.974 euros dont deux millions d'euros de mécénat (seul 500 000 confirmés à ce jour) et trois millions d'euros du fonds de concours versé par Bourges plus (pas votés à ce jour)	29 avril 2016	Présence au CM, comme à presque tous depuis fin 2014 du collectif, Ses deux mascottes font un tour dans le conseil pour protester contre ce faux budget	19/05/16 Berry républicain : annonce de l'abattage à l'automne 2016, suivi de 2 phases de fouilles archéologiques de 6 mois chacune. Pose de la première pierre prévue au début de l'année 2018 pour une livraison qui devrait avoir lieu au printemps 2020.

Concertation Bidon

Carottage pour déterminer la nature du sous-sol	juin 2016	Présence du collectif pendant le carottage sous la surveillance d'un nombre impressionnant de policiers	
1ère réunion de concertation citoyenne sur l'avenir du site historique de la Maison de la Culture de Bourges visiblement orienté vers un centre des congrès alors que cette option n'avait pas été proposée par les Berruyers lors de la première phase de consultation. A noter que la Drac avait assuré que le bâtiment serait utilisé à des fins culturelles.	juillet 2016	Présence de membres du collectif à cette réunion, se révélant une véritable manipulation de la salle par la société engagée. Gens placés, personnes invitées par la mairie du milieu économique non prévues , ...	
Condamnation Ville de Bourges par le tribunal administratif d'Orléans à payer 75 614 euros à six entreprises qui devaient mener le chantier de restructuration de la MCB.	août 2016	Action de chaulage des 82 arbres concernés par l'abattage avec la mention CONDAMNÉ à ce jour environ 13200 signatures de la pétition	